

Odbiór końcowy remontowanego ciągu dróg gminnych w miejscowościach Kościelna Wieś, Sęczkowo i Krotoszyn



W dniu 25.05.2022r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą : „ Remont ciągu dróg gminnych 180206 - 207C Kościelna Wieś – Krotoszyn – Miechowice km 0+000 – 4+400 i 0+000 – 1+647”. W ramach zadania wykonano warstwę wyrównawczą oraz ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 6cm oraz pobocza z kruszywa 2 x 0,75m, utwardzone zjazdy a także wprowadzono oznakowanie. Powstały również mijanki poprawiające komfort jazdy użytkowników drogi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Osiećciny zyskała dofinansowanie w wysokości **886 785,92 zł brutto** stanowiące 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Całkowita wartość zadania **1 773 571,85 złotych brutto**.